



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 02/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 179 DEL 05-10-22

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a saldo n. 12/PA del 15/07/2022 alla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L per " *Interventi di efficientamento energetico e realizzazione di un Impianto fotovoltaico da 6,6 Kwp sul serbatoio idrico sito in località Pomera, montaggio pompa di sollevamento da 7,5 Kw* ".

**CUP: H22C19000180001**

**CIG: 8298818143**

L'anno Duemilaventidue il giorno due del mese di SETTEMBRE nella Casa Comunale, la sottoscritta Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore " Servizi Tecnici " giusta Determina Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO:** Liquidazione fattura a saldo n. 12/PA del 15/07/2022 alla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L per” *Interventi di efficientamento energetico e realizzazione di un Impianto fotovoltaico da 6,6 Kwp sul serbatoio idrico sito in località Pomera, montaggio pompa di sollevamento da 7,5 Kw* “.

**CUP: H22C19000180001**

**CIG: 8298818143**

**PREMESSO CHE:**

- il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato il provvedimento che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
- con Determinazione n.98/Utc - 241/Gen del 14/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, redatto dall’UTC ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l’importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 18.797,17 per lavori a b.a. € 581,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.621,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione C.le;
- con determinazione a contrarre n. 99/Utc - 255/Gen del 19/05/2020 è stata indetta la procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., avvalendosi della piattaforma della centrale unica di committenza ASMECOMM, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs citato per l’affidamento dei lavori;
- con verbale di procedura negoziata gli interventi sono stati aggiudicati dalla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L con sede in Via SS. Annunziata n. 20 – San Marco d’Alunzio per l’importo di € 17.648,66 al netto del ribasso d’asta del 6,11% oltre € 581,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.764,87 per IVA al 10%;
- i suddetti lavori sono stati consegnati, giusto verbale in data 23.06.2020 ed ultimati in data 16.07.2020 ;
- con determinazione n.201/utc - 413/Gen del 01.10.2021, per i lavori in oggetto è stato liquidato un acconto pari ad € 12.500,00 IVA compresa al 10%;

**ATTESO** che durante il corso dei lavori è stato necessario effettuare delle variazioni nelle quantità rientranti nelle competenze della Direzione dei Lavori e che pertanto il Quadro economico in assestamento somme è il seguente:

CUP H22C19000180001	QE progetto		QE post gara		QE assestamento	
<b>Lavori</b>						
Fotovoltaico	€ 18.797,17		€ 18.797,17		€ 21.290,53	
a dedurre ribasso d’asta del 6,11%			€ 1.148,51		€ 1.300,85	
			€ 17.648,66		€ 19.989,68	
oneri della sicurezza	€ 581,36		€ 581,36		€ 581,36	
	€ 19.378,53	€ 19.378,53	€ 18.074,43	€ 18.074,43	€ 20.571,04	€ 20.571,04
<b>Somme a disposizione</b>						
I.V.A. 10%	€ 1.937,85		€ 1.807,44		€ 2.057,10	
Pompa sommersa (IVA COMPRESA)	€ 2.970,00		€ 2.970,00			
Lavori in economia	€ 326,05		€ 326,05			
Incentivi art. 113	€ 387,57		€ 387,57		€ 437,44	
	€ 5.621,47	€ 5.621,47	€ 5.491,06	€ 5.491,06	€ 2.494,54	€ 2.494,54
		€ 25.000,00		€ 23.565,49		€ 23.065,58
<b>Economie</b>				€ 1.434,51		€ 1.934,42

**DATO ATTO** che l'importo dei maggiori lavori ammonta ad € 2.496,61 al netto del ribasso d'asta, e che lo stesso è inferiore al quinto d'obbligo e che l'importo complessivo dell'intervento resta all'interno delle somme autorizzate;

**RITENUTO** di poter approvare in qualità di R.U.P. l'assestamento delle somme come sopra riportato;

**VISTA** la contabilità finale redatta dalla D.L., dei lavori contabilizzati alla data di ultimazione lavori ammontano ad € 21.871,89 al lordo, che al netto del ribasso d'asta diventano € 20.571,04;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 22.06.2022, con il quale la scrivente attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per l'importo complessivo di € 21.871,89 e che il credito dell'impresa, dedotte le somme già corrisposte con DD n 413 del 01/10/2021, ammonta ad € 9.207,40 oltre IVA al 10%;

**VISTA** la fattura elettronica a saldo n. 12/PA del 15/07/2022 per " *Interventi di efficientamento energetico e realizzazione di un Impianto fotovoltaico da 6,6 Kwp sul serbatoio idrico sito in località Pomera, montaggio pompa di sollevamento da 7,5 Kw* ", emessa dalla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L, dell'importo complessivo di € 10.128,14 IVA compresa al 10%";

**DATO ATTO:**

- che il numero del CIG è il seguente: **8298818143**;
- che il Responsabile del Settore precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- che la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INAIL\_32448731, con scadenza validità il 04.08.2022;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

**VISTA** la L.R. n. 30/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** l'assestamento delle somme dando atto:
  - 2.1. che l'intervento ammonta complessivamente ad € 23.065,58 di cui € 20.571,04 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 2.494,54 per somme a disposizione;
  - 2.2. che la somma di € 1.934,42 costituisce economia;
  - 2.3. che il Quadro economico di assestamento è il seguente

CUP H22C19000180001	QE assestamento	
<b>Lavori</b>		
Fotovoltaico	€ 21.290,53	
a dedurre ribasso d'asta del 6,11%	€ 1.300,85	
	€ 19.989,68	
oneri della sicurezza	€ 581,36	
	€ 20.571,04	€ 20.571,04
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. 10%	€ 2.057,10	
Pompa sommersa (IVA COMPRESA)		
Lavori in economia		
Incentivi art. 113	€ 437,44	
	€ 2.494,54	€ 2.494,54
		€ 23.065,58
Economie		€ 1.934,42


3. **DI LIQUIDARE** alla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L con sede in Via SS. Annunziata n. 20 – San Marco d'Alunzio, la fattura a saldo n. 12/PA del 15/07/2022 dell'importo di € 10.128,14 IVA compresa al 10%, per " *Interventi di efficientamento energetico e realizzazione di un Impianto*

*fotovoltaico da 6,6 Kwp sul serbatoio idrico sito in località Pomera, montaggio pompa di sollevamento da 7,5 Kw “.*

4. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma trova copertura al capitolo n. 20930111 del bilancio di previsione 2020/2022, e sarà erogato dal Ministero degli Interni con i fondi previsti dalla legge 27/12/2019, n. 160 “Legge di Bilancio 2020”, giusto Decreto del 30 Gennaio 2020;
5. **DI DARE ATTO** che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, coincidente con quello indicato in fattura, dopo accreditamento da parte del Ministero degli Interni.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
  - a. va pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
  - b. va pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
  - c. va trasmessa all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppa Cavolo



Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. 267/2000.

Impegno n° 280/20-2// Euro \_\_\_\_\_ Cap. 2093011

Li 25/09/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il \_\_\_\_\_ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore