



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 02/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 180 DEL 5-10-22

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo n. 11/PA del 15/07/2022 alla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L per *“Interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione Contrada Sant'Adriano-Villetta San Francesco”*.

CUP: H22C19000190001 **CIG:** 8368720636

L'anno Duemilaventidue il giorno Due del mese di SETTEMBRE nella Casa Comunale, la sottoscritta Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore “ Servizi Tecnici “ giusta Determina Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo n. 11/PA del 15/07/2022 alla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L per "Interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione Contrada Sant'Adriano-Villetta San Francesco".

CUP: H22C19000190001 **CIG:** 8368720636

PREMESSO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato il provvedimento che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
- con Determinazione n.152/Utc - 364/Gen del 13/07/2020, è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, redatto dall'UTC ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 19.025,72 per lavori a b.a. € 588,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.385,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione C.le;
- con determinazione a contrarre n. 154/Utc - 378/Gen del 27/07/2020 è stata indetta la procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., avvalendosi della piattaforma della centrale unica di committenza ASMECOMM, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs citato per l'affidamento dei lavori;
- con verbale di procedura negoziata gli interventi sono stati aggiudicati dalla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L con sede in Via SS. Annunziata n. 20 – San Marco d'Alunzio, per l'importo di € 18.074,43 al netto del ribasso d'asta del 5% oltre € 588,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.807,44 per IVA al 10%;
- i suddetti lavori sono stati consegnati, giusto verbale in data 11.09.2020 ed ultimati in data 10.11.2020;
- con determinazione n.200/utc - 421/Gen del 12.10.2021, per i lavori in oggetto è stato liquidato un acconto pari ad € 12.500,00 IVA compresa al 10%;

ATTESO che durante il corso dei lavori è stato necessario effettuare delle variazioni nelle quantità rientranti nella competenza della Direzione dei lavori e che pertanto il Quadro Economico in assestamento somme è il seguente:

CUP H22C19000190001	QE progetto	QE post gara		QE Assestamento somme	
Lavori					
Efficientamento pubblica illuminazione tramite manutenzione ordinaria e relamping	€ 18.437,30		€ 18.437,30		€ 21.117,08
a dedurre ribasso d'asta del 5%			€ 921,87		€ 1.005,58
			€ 17.515,44		€ 20.111,50
oneri della sicurezza	€ 588,42		€ 588,42		€ 638,13
	€ 19.025,72	€ 19.025,72	€ 18.103,86	€ 18.103,86	€ 20.749,63
					€ 20.749,63
Somme a disposizione					
I.V.A. 22%	€ 4.185,66		€ 3.982,85		€ 2.074,96
imprevisti	€ 1.408,11		€ 1.408,11		
Incentivi art. 113	€ 380,51		€ 362,08		€ 423,40
	€ 5.974,28	€ 5.974,28	€ 5.753,04	€ 5.753,04	€ 2.498,36
		€ 25.000,00		€ 23.856,89	€ 23.247,99
Economie			€ 1.143,11		€ 1.752,01

DATO ATTO che l'importo dei maggiori lavori ammonta ad € 2.645,77 al netto del ribasso d'asta, e che lo stesso è inferiore al quinto d'obbligo e che l'importo complessivo dell'intervento resta all'interno delle somme autorizzate;

RITENUTO di poter approvare in qualità di RUP l'assestamento delle somme come sopra riportato;

VISTA la contabilità finale redatta dalla D.L., dei lavori contabilizzati alla data di ultimazione stessi, ammontano ad € 21.117,08 al lordo, che al netto del ribasso d'asta diventano € 20.749,63;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 22.06.2022, con il quale la scrivente attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per l'importo complessivo di € 21.117,08 e che il credito dell'impresa, dedotte le somme già corrisposte con DD 421 del 12.10.2021, ammonta ad € 9.385,99 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica a saldo n. 11/PA del 15/07/2022 per "Interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione Contrada Sant'Adriano-Villetta San Francesco", emessa dalla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L., dell'importo complessivo di € 10.324,59 IVA compresa al 10%;

DATO ATTO:

- che il numero del CIG è il seguente: **8368720636**;
- che il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- che la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INAIL _32448731, con scadenza validità il 04.08.2022;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE** l'assestamento delle somme dando atto:
 - 2.1 che l'intervento ammonta complessivamente ad € 23.247,99 di cui € 20.749,63 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 2.498,36 per somme a disposizione;
 - 2.2 che la somma di € 1.752,01 costituisce economia;
 - 2.3 che il Quadro Economico di assestamento è il seguente:


CUP H22C19000190001	QE Assestamento	
Lavori		
Efficientamento pubblica illuminazione tramite manutenzione ordinaria e relamping	€ 21.117,08	
a dedurre ribasso d'asta del 5%	€ 1.005,58	
	€ 20.111,50	
oneri della sicurezza	€ 638,13	
	€ 20.749,63	€ 20.749,63
Somme a disposizione		
I.V.A. 10%	€ 2.074,96	
imprevisti		
Incentivi art. 113	€ 423,40	
	€ 2.498,36	€ 2.498,36
		€ 23.247,99
Economie		€ 1.752,01

3. **DI LIQUIDARE** alla Ditta HI- TECH IMPIANTI S.R.L con sede in Via SS. Annunziata n. 20 – San Marco d'Alunzio, la fattura a saldo n. 11/PA del 15/07/2022 dell'importo di € 10.324,59 IVA compresa al 10%, per "Interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione Contrada Sant'Adriano-Villetta San Francesco".

4. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma trova copertura al capitolo n. 20930111 del bilancio di previsione 2020/2022, e sarà erogato dal Ministero degli Interni con i fondi previsti dalla legge 27/12/2019, n. 160 “Legge di Bilancio 2020”, giusto Decreto del 30 Gennaio 2020.
5. **DI DARE ATTO** che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, coincidente con quello indicato in fattura, dopo accreditamento da parte del Ministero degli Interni.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - a) va pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
 - b) va pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
 - c) va trasmessa all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppa Cavolo



Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. 267/2000.

Impegno n° 280/2020-3/12/2022 Euro _____ Cap. 20930111

Li 26/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore