



Comune di San Salvatore di Fitalia
Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 213 del Reg.

Data 20-12-2023

OGGETTO: QSN 2007-2013 – Obiettivi di servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” – Programmazione risorse premiali. “Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S.Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)”.

CUP: H26G17000220002 – C.I.G.: 8077377E5A

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE TRANZIONE PER L'APPIANAMENTO DELLE CONTROVERSIE E LA RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilaventitre il giorno Venti del mese Dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

PIZZOLANTE GIUSEPPE
CANGEMI GIUSEPPE
FRANCHINA RITA MARIA
CANCIGLIA ALESSANDRO
PETTIGNANO ROSSELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: QSN 2007-2013 – Obiettivi di servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” – Programmazione risorse premiali. “Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S.Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)”.

CUP: H26G17000220002 – C.I.G.: 8077377E5A

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE TRANSIZIONE PER L’APPIANAMENTO DELLE CONTROVERSIE E LA RIPRESA DEI LAVORI

Premesso:

- con D.G.M. n° 74 del 12/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale sito in località San Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia”, per l’importo complessivo di € 419.874,22 di cui 295.517,86 per lavori a base d’asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 119.833,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. 43156 del 16/10/2018 trasmessa per PEC ha comunicato che il progetto è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti, ed è stato chiesto di modificare il quadro economico, nello specifico espungere la voce di spesa c8, già prevista alla voce c2;
- a tal proposito con Determinazione n. 462 del 26/11/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha rimodulato il quadro economico apportando le modifiche richieste, dalla quale si evince che l’importo complessivo del progetto è di € 415.602,78, di cui € 295.517,86 per lavori a base d’asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 115.611,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Decreto di finanziamento n. 1473 del 27/11/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2019 Reg. 1 Foglio 5 dell’importo complessivo di € 415.602,78, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 5 – Gestione integrata rifiuti, ha finanziato il progetto in oggetto, per l’importo complessivo di € 415.602,78;
- con D.D. n° 474 del 28/10/2019 sono stati aggiornati gli elaborati tecnici e rimodulato il QTE;
- con determinazione n. 479 del 28/10/2019 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm. ed ii. a mezzo piattaforma telematica, avvalendosi della piattaforma della centrale unica di committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a.r.l. da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs citato;
- con determina n. 614 del 19/12/2019 relativamente ai lavori in oggetto, è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva con il quale i predetti lavori sono stati affidati alla Ditta SGPL s.r.l. Partita Iva n. 01247730839 con sede legale in Sant’Agata di Militello Via Michelangelo n. 15, la quale ha offerto un ribasso del 8,62%, aggiudicandosi i lavori in oggetto per l’importo di € 287.680,68 al netto degli oneri inerenti la sicurezza pari ad € 4.473,16 e quindi per l’importo complessivo di € 292.153,84 oltre € 11.308,40 per IVA al 10% sui lavori ed € 38.411,27 per IVA al 22% sulle attrezzature;
- in data 26/05/2020 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. n° 427, registrato il 05/06/2020 serie IT numero 6544;

- con D.D. n° 474 del 17/09/2020 è stato approvato il Quadro economico Post Gara per l'importo complessivo di €383.323,99 di cui € 292.153,84 per lavori ed € 91.170,15 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta i lavori sono stati consegnati all'impresa SGPL s.r.l., giusto verbale di consegna parziale in data 11/12/2019, sono stati sospesi in data 16/01/. sospesi in data 24/07/2020;
- è stata redatta P.V.S. approvata con D.D. n°586 del 28/10/2020 per l'importo complessivo di € 383.323,99 di cui € 302.273,06 per lavori ed € 81.050,93 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta;
- con D.D. n°587 del 28/10/2020 è stata liquidata all'impresa esecutrice la rata di anticipazione pari ad € 68.464,16 (compreso I.V.A. al 10% e al 22%);
- In relazione a detta P.V.S. è stato sottoscritto Atto di Sottomissione in data 09/10/2020 per le maggiori opere pari ad € 10.119,22 oltre che per la statuizione di Nuovi prezzi;
- In data 29/10/2020 venivano emessi il 1° S.A.L. a tutto il 28/10/2020 per l'importo netto di € 75.378,62 e il 1° certificato di Pagamento in Acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 59.926,01 oltre I.V.A.;
- Con D.D. n° 13 del 26/01/2021 veniva liquidato e pagato un acconto sul primo Certificato di Pagamento pari ad € 22.312,65 oltre € 5.992,60 per I.V.A. al 10% di cui alla Fattura 33 del 14/12/2020 emessa dalla ditta esecutrice;
- la consegna definitiva è avvenuta in data 01/03/2021 e che pertanto l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 30/04/2021;
- I lavori sono stati nuovamente sospesi in data 15/03/2021;
- Con D.D. n° 159 del 23/04/2021 veniva liquidato il saldo relativo al primo Certificato di Pagamento e alla Fattura 33 del 14/12/2020 pari ad € 37.613,36 I.V.A. compresa che non veniva pagato;
- In data 24/03/2021 venivano emessi il 2° S.A.L. a tutto il 15/03/2021 (completamento dei lavori edili) per importo netto di € 124.495,08 e il 2° certificato di pagamento in acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 40.435,16 oltre I.V.A.;
- Con D.D. n°161 del 23/04/2021 si approvavano il 2° Stato di Avanzamento Lavori e si liquidava il 2° Certificato di Pagamento in Acconto per il quale la ditta esecutrice ha emesso la Fattura n°5/2021 del 14/04/2021 per l'importo di € 44.478,68 I.V.A. al 10% compresa;
- Che è stata inoltrata all'Assessorato Regionale finanziatore richiesta di accredito delle somme con nota prot.3596 del 13/05/2021 e successiva integrazione prot. n°4053 del 31/05/2021 alle quali ha fatto seguito la richiesta di documenti relativa alla contabilità finale di cui alla nota della regione prot. n°22309 del 07/06/2021 assunta al protocollo di questo ente al n° 4241 del 07/06/2021;

Atteso che: ai sensi del dell'art. 4 c.3 del Contratto d'Appalto Rep.427 del 26/05/2020 che l'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto ogniqualvolta che il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 75.000,00;

Considerato per quanto sopra che il secondo certificato risulta emesso prima del raggiungimento del credito richiesto dal contratto e i lavori sospesi;

Atteso altresì che il decreto di finanziamento n. 1473 del 27/11/2018, accettato dal comune di San Salvatore di Fitalia con D.G.M. n° 28 del 25/02/2019, stabilisce, all'art. 6, al pagamento delle somme si procederà da parte della Regione, a seguito di formale richiesta del comune corredata dai necessari giustificativi, nel seguente modo:

- 30% all'aggiudicazione dell'appalto con conseguente stipula del contratto;
- 25% al raggiungimento del 60% dell'intervento;

- 25% allo Stato finale dell'intervento;
- Il restante 20% al collaudo funzionale dell'intervento;

Considerato alla luce di quanto sopra che l'intervento è stato svolto al momento, considerando tutte le spese sostenute e/o liquidate, solo a circa il 42,61%;

Preso atto:

- che i lavori realizzati sono costituiti da tutti i lavori edili e dalla fornitura di alcune attrezzature di piccole dimensioni, mentre mancano del tutto le attrezzature proprie del funzionamento del CCR;
- che la contabilità di cui al 2° S.A.L. precedentemente menzionata può ritenersi completa ed esaustiva dei lavori e delle somministrazioni ad oggi eseguite dalla ditta SGPL s.r.l.;

Preso atto altresì che nonostante avesse precedentemente manifestato l'intenzione di recedere dal contratto e di recuperare le somme ad oggi liquidate, giusta nota prot. n° 8254 del 05/10/2022, l'impresa ha successivamente esplicitato la ferma intenzione di continuare i lavori purché fossero pagate le somme arretrate, a tacitazione di ogni controversia insorta sulla questione di cui in premessa;

Considerato che il Centro Comunale di Raccolta (CCR) si configura come un'infrastruttura irrinunciabile per il comune di San Salvatore di Fitalia in quanto permetterebbe di snellire le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incrementando ulteriormente la raccolta differenziata e contribuendo non poco ad un abbassamento del prezzo del servizio permettendo un conferimento h24 delle frazioni di piccole dimensioni, il conferimento giornaliero delle frazioni ingombranti e RAEE e riducendo il numero dei passaggi porta a porta;

Preso atto che l'attuale stallo nella realizzazione sta creando danno all'ente anche in riferimento alla possibile perdita del finanziamento e che, inoltre, una eventuale rescissione del contratto e la prosecuzione dei lavori con affidamento ad altra ditta determinerebbe tempi lunghi per lo scorrimento della graduatoria e l'interpello delle ditte collocatesi utilmente e/o l'indizione di nuova procedura di scelta dell'operatore economico. Detti tempi non sono compatibili con il mantenimento del finanziamento o con l'ottenimento di una proroga;

Ritenuto prioritario proseguire la realizzazione dell'opera, per quanto precedentemente espresso e anche al fine di non incorrere nel definanziamento;

Dato atto:

- che l'impresa ha eseguito lavori al netto per un totale di € € 124.495,08 oltre I.V.A. al 10% (importo complessivo € 136.944,59 come accertato con il 2° S.A.L.);
- che sono stati pagati all'impresa in totale € 96.769,41, di cui:
 - € 68.464,16 compreso I.V.A. (al 10% e al 22%) per anticipazione sull'importo di contratto;
 - € 28.305,25 compreso I.V.A. AL 10% quale acconto sulla liquidazione del 1° Certificato di Pagamento in Acconto;
- Che alla luce della contabilità emessa e approvata e delle fatture emesse dalla ditta (Fattura n°33 del 14/12/2020 e Fattura n°5/2021 del 14/04/2021) il credito di SGPL s.r.l. ammonta ad € 78.048,52 di imponibile ed € 4.0432,52 di IVA;

Considerato che è stato redatto uno schema di convenzione tra la ditta e il comune al fine del superamento delle controversie nel quale:

1. Il Comune di San Salvatore di Fitalia pagherà a SGPL s.r.l., la complessiva somma di Euro 82.092,04 compreso I.V.A. in n° 3 tranches;
2. Il pagamento verrà corrisposto nelle seguenti modalità:
 - 2.1. la somma di € 27.364,01 (ventisettemilatrecentosessantaquattro/01), entro il 15/01/2024, previa dimostrazione della ripresa dei lavori;
 - 2.2. la somma di € 27.364,01 (ventisettemilatrecentosessantaquattro/01) di cui € 4.043,53 per I.V.A. ed € 23.320,50 per imponibile entro il 15/02/2024.

2.3. la residua somma di € 27.364,01 (ventisettemilatrecentosessantaquattro/01)
entro il 15/03/2024

Visto lo schema di transazione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di doverlo approvare e di dare mandato al sindaco per la sua sottoscrizione;


Visti:

- l'art. 24 della L.R. 08/16;
- il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC vigenti;
- il Codice della Strada;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019;
- l'Ordinamento Autonomo degli enti Locali in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il Codice Civile;

PROPONE

1. Le premesse si intendono qui richiamante per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto, per quanto in premessa, della necessità di sottoscrivere un atto transattivo fra il comune di San Salvatore di Fitalia e la ditta SGPL assuntrice dei lavori di Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S. Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)" di cui Contratto d'Appalto Rep. n° 427, registrato il 05/06/2020 serie IT numero 6544.
3. Di approvare lo schema di transazione fra il Comune e la Ditta SGPL allegato alla presente per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui si tratta.
5. Di mandare alla Responsabile del Settore tecnico e R.U.P. del progetto per l'adozione degli atti consequenziali.
6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per l'urgenza di riprendere i lavori.

IL PROPONENTE



SCHEMA DI

ATTO DI TRANSAZIONE TRA

A) il Comune di San Salvatore di Fitalia rappresentato dal Sindaco Giuseppe Pizzolante, da una Parte;

B) la SGPL s.r.l. (P. Iva n. 01247730839) con sede legale in Sant'Agata di Militello Via Michelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Cono Mangano, dall'altra Parte;

** ** *

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto ad ogni effetto di legge e le cui clausole costituiscono unico ed inscindibile contesto, si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO

- Con delibera di Giunta Municipale n° 74 del 12/07/2017, il Comune di San Salvatore di Fitalia approvava il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale sito in località San Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia", per l'importo complessivo inizialmente fissato in € 419.874,22 e, poi, rideterminato in € 415.602,78, di cui € 295.517,86 per lavori a base d'asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 115.611,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Con decreto di finanziamento n. 1473 del 27/11/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2019 Reg. 1 Foglio 5 dell'importo complessivo di € 415.602,78, l'Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 - Gestione
integrata rifiuti, ha finanziato il progetto in oggetto, per
l'importo complessivo di € 415.602,78.

- Con determina n. 614 del 19/12/2019 relativamente ai
lavori in oggetto, previa indizione di procedura negoziata, con
determinazione n. 479 del 28/10/2019, i predetti lavori sono
stati affidati alla SGPL s.r.l., come sopra individuata, la quale
ha offerto un ribasso del 8,62%, aggiudicandosi i lavori in
oggetto per l'importo di € 287.680,68 al netto degli oneri
inerenti la sicurezza pari ad € 4.473,16 e quindi per l'importo
complessivo di € 292.153,84 di cui € 11.308,40 per IVA al
10% sui lavori ed € 38.411,27 per IVA al 22% sulle
attrezzature.

- In data 26/05/2020 è stato sottoscritto il Contratto
d'Appalto Rep. n° 427, registrato il 05/06/2020 serie IT
numero 6544.

- Con D.D. n° 474 del 17/09/2020 è stato approvato il
Quadro economico Post Gara per l'importo complessivo di €
383.323,99 di cui € 292.153,84 per lavori ed € 91.170,15 per
somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da
ribasso d'asta i lavori sono stati consegnati all'impresa SGPL
s.r.l., giusto verbale di consegna parziale in data 11/12/2019,
sono stati sospesi in data 16/01/2020.

- Con verbale in data 17/06/2020, considerato che sono

parzialmente cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori in data 16/01/2020, è stata disposta la ripresa parziale dei lavori a decorrere dal giorno 18/06/2020.

- I lavori venivano nuovamente sospesi con verbale in data 24/07/2020.

- È stata, poi, redatta P.V.S., approvata con D.D. n°586 del 28/10/2020, per l'importo complessivo di € 383.323,99 di cui € 302.273,06 per lavori ed € 81.050,93 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta.

- Con D.D. n°587 del 28/10/2020 è stata liquidata all'impresa esecutrice la rata di anticipazione pari ad € € 58.430,77, oltre € 10.033,39 per I.V.A. al 10% e al 22%.

- In relazione a detta P.V.S. è stato sottoscritto Atto di Sottomissione in data 09/10/2020 per le maggiori opere pari ad € 10.119,22 oltre che per la statuizione di Nuovi prezzi, registrato a S. Agata Militello il 27/10/2020 al n. 798 serie 3.

- In data 29/10/2020 sono stati emessi il 1° S.A.L., per l'importo netto di € 75.378,62 e il 1° certificato di Pagamento in Acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 59.926,01 oltre I.V.A..

- Con D.D. n° 13 del 26/01/2021 è stato liquidato e pagato un acconto sul primo Certificato di Pagamento pari ad € 22.312,65 oltre € 5.992,60 per I.V.A. al 10% di cui alla Fattura 33 del 14/12/2020 emessa dalla ditta esecutrice.

- La consegna definitiva è avvenuta in data 01/03/2021 e l'ultimazione dei lavori, pertanto, sarebbe dovuta avvenire entro il 29/04/2021.

- I lavori sono stati sospesi in data 15/03/2021, con certificato di ultimazione lavori edili e verbale di sospensione dei lavori n. 3.

- In data 24/03/2021 sono stati emessi il 2° S.A.L. a tutto il 15/03/2021 (completamento dei lavori edili) per importo netto di € 124.495,08 e il 2° certificato di pagamento in acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 40.435,16 oltre I.V.A..

- Con D.D. n° 159 del 23/04/2021 è stato liquidato il saldo relativo al primo Certificato di Pagamento e alla Fattura 33 del 14/12/2020 pari ad € 37.613,36 oltre I.V.A., che dovrà essere pagato all'impresa.

- Con D.D. n°161 del 23/04/2021 sono stati approvati il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed è stato liquidato il 2° Certificato di Pagamento in Acconto per il quale la ditta esecutrice ha emesso la Fattura n°5/2021 del 14/04/2021 per l'importo di € € 40.435,16 oltre I.V.A. al 10%, che dovrà essere pagato.

- Con nota prot. 3596 del 13/05/2021 e successiva nota integrativa prot. n° 4053 del 31/05/2021, inoltrata all'Assessorato Regionale finanziatore, è stato richiesto l'accredito delle somme.

- Con nota della regione prot. n°22309 del 07/06/2021 assunta al protocollo di questo ente al n° 4241 del 07/06/2021

sono stati richiesti i documenti relativa alla contabilità finale.

- Ai sensi dell'art. 4 c.3 del Contratto d'Appalto Rep.427 del 26/05/2020, l'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto ogniqualvolta che il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 75.000,00.

- In tal senso, il secondo certificato risulta emesso prima del raggiungimento del credito richiesto dal contratto, a seguito di sospensione dei lavori.

- Il decreto di finanziamento n. 1473 del 27/11/2018, accettato dal comune di San Salvatore di Fitalia con D.G.M. n° 28 del 25/02/2019, stabilisce, all'art. 6, che la Regione provvederà al pagamento delle somme in favore dell'Ente comunale, a seguito di formale richiesta del medesimo corredata dai necessari giustificativi, nel seguente modo:

- 30% all'aggiudicazione dell'appalto con conseguente stipula del contratto;
- 25% al raggiungimento del 60% dell'intervento;
- 25% allo Stato finale dell'intervento;
- il restante 20% al collaudo funzionale dell'intervento;

- Alla luce di quanto sopra, la percentuale di avanzamento finanziario dell'intervento, considerando tutte le spese sostenute e/o liquidate, si attesta al 100% dei lavori edili corrispondente ad oltre il 42,61% dell'intero importo contrattuale.

- I lavori realizzati sono costituiti da tutti i lavori edili, mentre

mancono del tutto le attrezzature proprie del funzionamento del

CCR.

- La contabilità di cui al 2° S.A.L. precedentemente menzionata può ritenersi completa ed esaustiva dei lavori e delle somministrazioni ad oggi eseguite dalla ditta SGPL s.r.l..

- La SGPL s.r.l. ha eseguito lavori per un totale di € 124.495,08 oltre I.V.A. al 10% e, quindi, complessivamente per € 136.944,59 come accertato con il 2° S.A.L..

Il Comune di San Salvatore di Fitalia ha pagato a SGPL s.r.l. la minor somma di € 80.743,42 al netto dell' I.V.A., € 96.769,41 compreso I.V.A., di cui:

a. € 68.464,16 compreso I.V.A. (al 10% e al 22%) per anticipazione sull'importo di contratto (imponibile € 58.430,77 più I.V.A. € 10.033,39);

b. € 28.305,25 compreso I.V.A. AL 10% quale acconto sulla liquidazione del 1° Certificato di Pagamento in Acconto (imponibile € 22.312,65 più I.V.A. € 5.992,60);

Il credito di SGPL s.r.l. ammonta pertanto ad € 78.048,52 di imponibile ed € 4.0432,52 di IVA.

Considerato

- La SGPL s.r.l. ha espresso la volontà di riprendere i lavori sospesi, a patto di ricevere quanto maturato nei due S.A.L. emessi e dettagliata nelle premesse.

- La somma di cui sopra ammonta ad € 78.048,52 oltre I.V.A. per € 4.0432,52 per un totale € 82.092,04, fermo restando che

la somma versata quale anticipazione sarà recuperata in quota parte nei S.A.L. successivi;

- Il Comune di San Salvatore di Fitalia si è reso disponibile al pagamento della somma di € 82.092,04, a patto che la SGPL s.r.l. riprenda i lavori sospesi.

Tutto ciò premesso e considerato, a tacitazione di ogni controversia insorta sulla questione di cui in premessa, le parti in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO

1) Il Comune di San Salvatore di Fitalia pagherà a SGPL s.r.l., la complessiva somma di Euro 82.092,04 compreso I.V.A. in n° 3 tranche .

2) Il pagamento verrà corrisposto nelle seguenti modalità:

a. la somma di € 27.364,01 (ventisette milatrecentosessantaquattro/01), entro il 15/01/2024, previa dimostrazione della ripresa dei lavori;

b. la somma di € 27.364,01 (ventisette milatrecentosessantaquattro/01) di cui € 4.043,53 per I.V.A. ed € 23.320,50 per imponibile entro il 15/02/2024.

c. la residua somma di € 27.364,01 (ventisette milatrecentosessantaquattro/01) entro il 15/03/2024

3) I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario al conto corrente bancario intestato alla SGPL s.r.l. - codice IBAN IT19R0538782100000047566427.

4) I successivi pagamenti, differenti da quelli indicati ai precedenti articoli, saranno corrisposti secondo le modalità e le tempistiche previste da contratto d'appalto, come dettagliato in premessa.

5) Col presente atto si intendono riprese le attività dell'impresa in relazione al Contratto d'Appalto Rep. n° 427, registrato il 05/06/2020 serie IT numero 6544, dando atto che esse consistono al momento nella effettuazione degli ordini delle attrezzature da collocare.

6) Al contempo, ed entro il 31/01/2024, si procederà alla redazione di una perizia di variante al fine di adeguare le forniture di attrezzature alle attuali esigenze dell'ente e, previa ricognizione, stante il lungo lasso di tempo intervenuto dalla progettazione, alle intervenute variazioni nella produzione delle attrezzature, al fine di avvalersi dei prodotti migliori per l'ente.

7) Approvata la perizia di variante la SGPL s.r.l. si impegna ad effettuare gli ordini residui delle forniture tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 15 dall'approvazione della perizia;

8) Il tempo contrattuale sarà stabilito ad esclusione dei tempi di consegna delle attrezzature, posto che gli ordini saranno tempestivamente consegnati alla D.L.

9) A norma di legge sarà riconosciuta la compensazione dei prezzi se ricorre il caso.

In fede, letto, confermato e sottoscritto.

San Salvatore di Fitalia

PER L'IMPRESA

PER IL COMUNE

CONO MANGANO

IL SINDACO

GIUSEPPE PIZZOLANTE

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Data 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa all'Intervento _____ cap. 209201081 del Bilancio di previsione anno _____ che presenta al momento la disponibilità di Euro _____

Data 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, comma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma I°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,

ATTESTA

La copertura finanziaria all'intervento _____ cap. 209201081 essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di bilancio e nella dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente siente l'urgenza di provvedere la
Giunta Comunale ad unanimi ai voti
DELIBERA
di dichiarare le giunte immediatamente eseguibili
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 48/91

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22-12-23 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal _____ in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, li

Il Segretario Comunale

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.

Li

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

.....

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. del di Euro N. del di Euro..... di

.....

Il

Ragioniere