



COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di MESSINA

PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di “Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S. Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)”- **CUP: H26G17000220002 – CIG: 8077377E5A**

PREMESSO:

- con D.G.M. n° 74 del 12/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale sito in località San Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia”, per l’importo complessivo di € 419.874,22 di cui 295.517,86 per lavori a base d’asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 119.833,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. 43156 del 16/10/2018 trasmessa per PEC ha comunicato che il progetto è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti, ed è stato chiesto di modificare il quadro economico, nello specifico espungere la voce di spesa c8, già prevista alla voce c2;
- a tal proposito con Determinazione n. 462 del 26/11/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha rimodulato il quadro economico apportando le modifiche richieste, dalla quale si evince che l’importo complessivo del progetto è di € 415.602,78, di cui € 295.517,86 per lavori a base d’asta, € 4.473,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 115.611,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Decreto di finanziamento n. 1473 del 27/11/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2019 Reg. 1 Foglio 5 dell’importo complessivo di € 415.602,78, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 5 – Gestione integrata rifiuti, ha finanziato il progetto in oggetto, per l’importo complessivo di € 415.602,78;
- con D.D. n° 474 del 28/10/2019 sono stati aggiornati gli elaborati tecnici e rimodulato il QTE;
- con determinazione n. 479 del 28/10/2019 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm. ed ii. a mezzo piattaforma telematica, avvalendosi della piattaforma della centrale unica di committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a.r.l. da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. citato;
- con determina n. 614 del 19/12/2019 relativamente ai lavori in oggetto, è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva con il quale i predetti lavori sono stati affidati alla Ditta SGPL s.r.l. Partita Iva n. 01247730839 con sede legale in Sant’Agata di Militello Via Michelangelo n. 15, la quale ha offerto un ribasso del 8,621%, aggiudicandosi i lavori in oggetto per l’importo di € 287.680,68 al netto degli oneri inerenti la sicurezza pari ad € 4.473,16 e quindi per l’importo complessivo di € 292.153,84 oltre € 11.308,40 per IVA al 10% sui lavori ed € 38.411,27 per IVA al 22% sulle attrezzature;

- in data 26/05/2020 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n° 427, registrato il 05/06/2020 serie IT numero 6544;
- con D.D. n° 474 del 17/09/2020 è stato approvato il Quadro economico Post Gara per l'importo complessivo di € 383.323,99 di cui € 292.153,84 per lavori ed € 91.170,15 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta, i lavori sono stati consegnati all'impresa SGPL s.r.l., giusto verbale di consegna parziale in data 11/12/2019, sono stati sospesi in data 16/01/2020 e ripresi parzialmente in data 17.06.2020;
- è stata redatta P.V.S. approvata con D.D. n°586 del 28/10/2020 per l'importo complessivo di € 383.323,99 di cui € 302.273,06 per lavori ed € 81.050,93 per somme a disposizione, oltre ad € 32.278,79 per economie da ribasso d'asta;
- con D.D. n°587 del 28/10/2020 è stata liquidata all'impresa esecutrice la rata di anticipazione pari ad € 68.464,16 (compreso I.V.A. al 10% e al 22%);
- In relazione a detta P.V.S. è stato sottoscritto Atto di Sottomissione in data 09/10/2020 per le maggiori opere pari ad € 10.119,22 oltre che per la statuizione di Nuovi prezzi; in data 29/10/2020 venivano emessi il 1° S.A.L. a tutto il 28/10/2020 per l'importo netto di € 75.378,62 e il 1° certificato di Pagamento in Acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 59.926,01 oltre I.V.A.;
- con D.D. n° 13 del 26/01/2021 veniva liquidato e pagato un acconto sul primo Certificato di Pagamento pari ad € 22.312,65 oltre € 5.992,60 per I.V.A. al 10% di cui alla Fattura 33 del 14/12/2020 emessa dalla ditta esecutrice;
- la consegna definitiva è avvenuta in data 01/03/2021 e che pertanto l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 30/04/2021;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 15/03/2021;
- con D.D. n° 159 del 23/04/2021 veniva liquidato il saldo relativo al primo Certificato di Pagamento e alla Fattura 33 del 14/12/2020 pari ad € 37.613,36 I.V.A. compresa che non veniva pagato;
- in data 24/03/2021 venivano emessi il 2° S.A.L. a tutto il 15/03/2021 (completamento dei lavori edili) per importo netto di € 124.495,08 e il 2° certificato di pagamento in acconto per l'importo, detratti i pagamenti precedenti e le ritenute di legge, di € 40.435,16 oltre I.V.A.;
- con D.D. n°161 del 23/04/2021 si approvavano il 2° Stato di Avanzamento Lavori e si liquidava il 2° Certificato di Pagamento in Acconto per il quale la ditta esecutrice ha emesso la Fattura n°5/2021 del 14/04/2021 per l'importo di € 44.478,68 I.V.A. al 10% compresa;
- che è stata inoltrata all'Assessorato Regionale finanziatore richiesta di accredito delle somme con nota prot.3596 del 13/05/2021 e successiva integrazione prot. n°4053 del 31/05/2021 alle quali ha fatto seguito la richiesta di documenti relativa alla contabilità finale di cui alla nota della regione prot. n°22309 del 07/06/2021 assunta al protocollo di questo ente al n° 4241 del 07/06/2021;
- che in esecuzione della D.G.M. n° 213 del 20/12/2023 è stata sottoscritta transazione tra la ditta esecutrice e questo ente finalizzata al pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti e contabilizzati;
- che con D.G.M. n°158 del 19/11/2024 è stata approvata Perizia di Variante n° 2 che prevede la variazione di alcune forniture che non alterano la natura e la destinazione dell'opera, ma sono indispensabili per il compimento della stessa, nonché per una maggiore funzionalità e completezza;

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi in oggetto rivestivano carattere di urgenza e che, a seguito delle dimissioni della D.L. e C.S.E Ing. Vincenzo Lollo, si è reso necessario individuare un nuovo direttore dei lavori;
- a tal proposito con D.D. n. 698/Gen del 11.12.2024 il servizio di D.L. e CSE è stato affidato all'Ing. Andrea Leone Fabio per l'importo di € 10.453,43 oltre oneri previdenziali e I.V.A. (se dovuta) discendente dall'applicazione del ribasso d'asta all'importo posto a base di gara;

DATO ATTO che in data 05.02.2025 i lavori sono stati ripresi giusto verbale di pari data;
VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi del 05.02.2025 e registrato in data 12.02.2025;
VISTO CHE

- con D.D. n.388/Gen del 11.07.2025 si è provveduto ad approvare il III° SAL e liquidare il certificato di pagamento n.3;
- con D.D. n. 657/Gen del 24.10.2025 si è provveduto ad approvare il IV° e ultimo SAL e liquidare il Certificato di pagamento n. 4;

DATO ATTO CHE i lavori sono stati ultimati in data 12.05.2025;

VISTA la documentazione contabile relativa allo stato finale composto dai seguenti allegati:

- Stato finale dei lavori
- Relazione sul conto finale
- Certificato ultimazione lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Certificato relativo alle cave di prestito

RITENUTO necessario approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di “Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S. Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)”;

VISTI:

- l’art. 24 della L.R. 08/2016;
- il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell’Ordinamento degli EE.LL.;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- le linee guida ANAC vigenti;
- le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l’Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di “Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in località S. Leonardo nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME)”, composti dai seguenti allegati:
 - Stato finale dei lavori
 - Relazione sul conto finale
 - Certificato ultimazione lavori
 - Certificato di regolare esecuzione
 - Certificato relativo alle cave di prestito
- 3. DI DARE ATTO** che il credito dell’impresa risulta essere pari ad €. 1.511,33 oltre oneri di legge;
- 4. DI DARE ATTO** che l’intervento trova copertura con i fondi di cui al Decreto di Finanziamento n.1473 del 27.11.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 14.01.2019 Reg. 1 Foglio 5 dell’importo complessivo di € 415.602,78 ed imputati al capitolo n. 209301081 del bilancio c.le;
- 5. DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione:
 - va pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
 - va pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
 - va trasmessa all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

- 6. DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/1991 , stante l'urgenza di provvedere.

San Salvatore di Fitalia, 28/11/2025

IL PROPONENTE

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Per quanto riguarda la **Regolarità tecnica** si esprime parere **“FAVOREVOLE”**.

Data 28.11.2025

Il Responsabile del III Settore

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere **“FAVOREVOLE”**.

Data 28.11.2025

**Il Responsabile del settore Contabile
Maria Alfonsa Franchina**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 – COMMA 5 - D.L.GS N. 267/2000)

SI ATTESTA LA DISPONIBILITA' AL

Capitolo n. 209301081 prenotazione IMP. 2019184001/2020

Lì, 24.09.2025

**Il Responsabile del settore Contabile
Rag. Maria Alfonsa Franchina**