



# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

### **III Settore - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 240 DEL 04/11/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 585 DEL 04/11/2024**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI  
ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.L.  
VO 36/2023 DEI LAVORI DI SMALTIMENTO VEGETAZIONE  
ALVEO FIUMARA TORTORICI- DENOMINATO BIVIO DUE  
FIUMARE IN TERRITORIO DI SAN SALVATORE DI FITALIA**

Il giorno **04/11/2024** nella Casa Comunale, il sottoscritto **Giuseppa Cavolo** nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del **III Settore - Servizi Tecnici** giusta determinazione del Sindaco n.01 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.L. VO 36/2023 DEI LAVORI DI SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA TORTORICI- DENOMINATO BIVIO DUE FIUMARE IN TERRITORIO DI SAN SALVATORE DI FITALIA

**LA RESPONSABILE  
III SETTORE - SERVIZI TECNICI**

**PREMESSO CHE:**

- con D.D. n° 405/Gen del 06/08/2024 si è proceduto all'aggiudicazione efficace, dei lavori di "Smaltimento vegetazione alveo fiumara Tortorici- denominato Bivio Due Fiumare in territorio di San Salvatore di Fitalia", all'operatore economico ALP Consorzio Stabile s.r.l, P.I.: 03546470836 che concorre per la consorziata Parafioriti Costruzioni s.r.l., P.I.: 02816730838, per l'importo di € 136.428,48 di cui € 135.025,25 discendente dall'applicazione del ribasso offerto all'importo soggetto a ribasso ed € 1.403,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%.
- che con verbale del 28/08/2024 i lavori sono stati consegnati all'Impresa ALP Consorzio Stabile unitamente all'impresa Parafioriti Costruzioni s.r.l. ditta esecutrice dei lavori;
- gli stessi ai sensi dell'art. 13 della lettera commerciale dovevano ultimarsi entro 60 giorni dalla data di consegna lavori e quindi entro il 26/10/2024;

**VISTA** l'istanza presentata dalla ditta consorziata Parafioriti Costruzioni s.r.l., P.I.: 02816730838 assunta al protocollo di questo Ente al n. 8236 del 29.10.2024, con la quale chiede una proroga di giorni 16 per l'ultimazione dei lavori;

**VISTO** il parere favorevole della D.L. relativa alla sopracitata proroga;

**RITENUTO** opportuno, autorizzare alla ditta consorziata Parafioriti Costruzioni s.r.l., P.I.: 02816730838, la proroga di giorni 16 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

**VISTA** la normativa vigente in materia di LL.PP. nello specifico:

- l'art. 24 della L.R. 08/2016;
- il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL;
- il D. Lgs. 36/2023;
- l'Ordinamento autonomo degli enti Locali in Sicilia;

**DETERMINA**

1. Le premesse si intendono qui richiamante per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI AUTORIZZARE** alla ditta consorziata Parafioriti Costruzioni s.r.l., P.I.: 02816730838 la proroga di giorni 16 per l'ultimazione dei lavori di "Smaltimento vegetazione alveo fiumara Tortorici- denominato Bivio Due Fiumare in territorio di San Salvatore di Fitalia".
3. **DARE ATTO** che la presente determinazione non necessita di impegno finanziario.
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPA CAVOLO in data 04/11/2024

La Responsabile  
III Settore - Servizi Tecnici  
Giuseppa Cavolo

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_  
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

San Salvatore di Fitalia, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**