



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

Sindaco

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 29/08/2024

REGISTRO GENERALE N. 430 DEL 29/08/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA SCRISERA. CUP: H25E22000280006 - CIG: 9859206A2A PRESA D'ATTO TRANSAZIONE TRA LE PARTI IN MERITO ALLA RINUNCIA DA PARTE DELLA B.C.S. COSTRUZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON D.S. CON I POTERI COMMISSARIALI N9 DEL 18/09/2024, CHIUSURA PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 19.07.2024., LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA B.C.S. COSTRUZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIA PER NUOVO AFFIDAMENTO.

Il giorno **29/08/2024** nella Casa Comunale, il sottoscritto **Giuseppe Pizzolante** nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del **Sindaco** giusta determinazione del Sindaco n.01 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA SCRISERA. CUP: H25E22000280006 - CIG: 9859206A2A PRESA D'ATTO TRANSAZIONE TRA LE PARTI IN MERITO ALLA RINUNCIA DA PARTE DELLA B.C.S. COSTRUZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON D.S. CON I POTERI COMMISSARIALI N9 DEL 18/09/2024, CHIUSURA PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 19.07.2024., LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA B.C.S. COSTRUZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIA PER NUOVO AFFIDAMENTO.

IL SINDACO

(nella qualità di Commissario per l'esecuzione degli interventi ex Art 7 Ter Decreto legge 22/2020 e s.m.i. e Art 24 Decreto legge 24 febbraio 2023 n° 13 "Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli Enti locali" misure urgenti di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

DATO ATTO CHE nell'adozione del presente atto lo scrivente non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO:

- che il progetto denominato *"Realizzazione di una scuola per l'infanzia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sito in c.da Scrisera"* – è finanziato a valere sul PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1;
- che con Determinazione Sindacale n. 2 del 12.05.2023 il Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia, per l'intervento in oggetto, ha stabilito di procedere con i poteri conferiti dall' ex art 7 Ter Decreto legge 22/2020 e s.m.i. e Art 24 Decreto legge 24 febbraio 2023 n° 13 "Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli Enti locali" misure urgenti di riqualificazione dell'edilizia scolastica", operando pertanto con i poteri dei commissari di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del D.L. 18/04/2019 n. 32 con il supporto del Responsabile dei Servizi Tecnici e Responsabile Unico del Procedimento;
- che, a seguito di procedura negoziata, con determinazione Sindacale n. 06 del 16/06/2023 il Sindaco n.q. di Commissario e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico hanno approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori sotto riserva di legge, stante l'obbligo all'adozione dell'impegno all'OGV entro il 20/06/2023, alla ditta BCS COSTRUZIONI S.R.L. (P. Iva 02942960838) con sede a Mistretta (ME) in Contrada Cicé snc (d'ora in poi solo "BCS COSTRUZIONI"), la quale ha offerto un ribasso del 33.797%, per un importo di aggiudicazione di € 500.010,62, di cui € 12.181,32 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;
- che con D.S. n° 09 del 18/09/2023 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.
- Che, a seguito della suddetta dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, con nota prot. n° 8640 del 26/10/2023 la R.U.P. ha autorizzato la consegna dei lavori anticipata e sotto le riserve di legge;
- Che, pertanto, i lavori venivano consegnati alla BCS COSTRUZIONI in data 30/10/2023, giusto verbale in pari data sottoscritto dalla BCS COSTRUZIONI senza riserve;
- che con pec del 22/01/2024, assunta al protocollo dell'ente al n°605 del 23/01/2023, la BCS COSTRUZIONI chiedeva l'autorizzazione al nolo a caldo, concessa con D.D. n° 47 del 26/01/2024;

- Che i lavori sono stati concretamente avviati in data 29/01/2024, dopo ben 91 giorni dalla consegna dei lavori, a seguito di numerosi solleciti verbali e, da ultimo, dopo Ordine di Servizio n°1 del 25/01/2024;
- che dopo il concreto inizio, BCS COSTRUZIONI ha proceduto con i lavori di demolizione;
- che i lavori sono stati sospesi in data 19/02/2024 nell'attesa di acquisire, da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, l'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori strutturali di cui all'art. 94 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. (essendo stato ottenuto prima della validazione del progetto l'autorizzazione di cui all'art.93 dello stesso D.P.R. come di prassi) ;
- che la predetta autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina è stata acquisita, tramite portale Sismica della Regione Sicilia, in data 13.05.2024 (provvedimento Protocollo n. 20240039882 – Progetto n. 137960);
- che, dalla data di acquisizione del parere del Genio Civile, con più note, la D.L. ha convocato BCS COSTRUZIONI per la opportuna ripresa dei lavori, alle quali la BCS COSTRUZIONI ha risposto di non poter essere presente;
- che, in data 03/06/2024, BCS COSTRUZIONI ha firmato con riserva il verbale di ripresa dei lavori e, di fatto, non ha mai ripreso i lavori, lasciando per altro il cantiere incustodito;
- che in pari data la ditta ha fatto pervenire nota da parte di un legale richiamata nelle riserve apposte al verbale di ripresa dei lavori del 03.06.2024 di cui sopra;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 91 del 27/06/2024 questo Ente ha autorizzato il Responsabile del II Settore a procedere all'individuazione di un professionista esterno, in possesso dei requisiti di competenza e professionalità incluso nell'albo all'uopo predisposto con professionalità specifica nel ramo amministrativo, cui conferire l'incarico per l'assistenza stragiudiziale relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA SCRISERA";
- che l'incarico veniva formalizzato all'avv. Salvatore Cirilla con D.D. n°324 del 28.06.2024;
- che con nota prot. 5639 del 19/07/2024 il Sindaco, nella sua qualità di Commissario per l'attuazione degli interventi ex Art 7Ter D.L. 22/2020 e s.m.i. e Art 24 D.L. 13/2023, e la R.U.P., comunicavano alla BCS COSTRUZIONI l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA SCRISERA" - CUP: H25E22000280006 - CIG: 9859206A2A – disposta con D.S. n° 09 del 18/09/2023 a causa di gravi inadempienze da parte dell'impresa esecutrice;
- che nel termine assegnato di giorni 7 per le eventuali controdeduzioni perveniva al comune un nota, assunta al protocollo dell'Ente al n°5768/2024, da parte dell'Avv. Starvaggi e firmata anche dal legale rappresentante della BCS Costruzioni s.r.l.;
- che le "controdeduzioni" prodotte recavano come allegati un computo dei lavori eseguiti per un importo al netto di € 77.539,92 e i dati di un bonifico relativo agli oneri sostenuti per il conferimento in discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni effettuate per un importo di € 18.345,16;
- che con nota assunta al protocollo al n° 5902 del 01.08.2024 la D.L. ha trasmesso la relazione richiesta con nota prot. 5639 del 19/07/2024 corredata dalla quantificazione dei lavori eseguiti pari, al netto, ad € 61.006,59 oltre I.V.A e oltre i rimborsi per gli oneri di accesso in discarica, per i quali si sottolinea che l'importo non può essere correttamente calcolato in quanto l'impresa non ha trasmesso allo scrivente copia dei formulari indicanti le pesate del materiale di risulta;

Evidenziato che a seguito delle interlocuzioni tra avvocati, in data 22.08.2024 si concordava un atto transattivo immediatamente sottoscritto dalla B.C.S. Costruzioni nella persona del Legale

Rappresentante, e dal Sindaco di San Salvatore di Fitalia n.q. di Commissario per l'attuazione degli interventi ex Art 7Ter D.L. 22/2020 e s.m.i. e Art 24 D.L. 13/2023, il giorno successivo, atto sottoscritto anche dai legali delle parti, che si allega in copia per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale:

- la B.C.S. Costruzioni S.r.l. dichiara di rinunciare alla aggiudicazione dell'Appalto di cui alla D.S. con i poteri commissariali n° 09 del 18/09/2023;
- Il Comune di San Salvatore di Fitalia, preso atto della rinuncia di cui sopra, revoca alla B.C.S. Costruzioni S.r.l. l'aggiudicazione dell'Appalto in parola;
- per i lavori eseguiti ed elencati nell'atto le Parti – a seguito di confronto in contraddittorio – concordano nel ritenere congruo il pagamento in favore della B.C.S. Costruzioni S.r.l. della complessiva somma di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), IVA, oneri di accesso in discarica e accessori inclusi;
- La B.C.S. Costruzioni S.r.l., ricevuto l'importo di cui al precedente art.5, per le Attività Eseguite, oltre il rimborso delle spese di polizza definitiva, diritti di rogito, imposta di registro, imposta di bollo e polizza Car, e ogni altra voce di costo del contratto, tutte quantificate complessivamente in € 3.649,94 (tremilaseicentonovantaquattro/94), IVA inclusa, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa relativa all'Appalto, ivi inclusa ogni eventuale e ulteriore pretesa economica accessoria nei confronti dell'Ente circa le attività propedeutiche e/o connesse all'Appalto e procederà a smontare e ritirare l'impianto di cantiere entro sette giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- la B.C.S. Costruzioni s.r.l., manleva il Comune di San Salvatore di Fitalia da qualsiasi pretesa economica possa essere avanzata all'Ente da qualsiasi società subappaltatrice dell'Appalto a cui sia stato conferito formale incarico, impegnandosi a saldare qualsivoglia richiesta economica possa pervenire all'Ente in virtù dell'Appalto stesso;
- Una volta smontato e ritirato l'impianto di cantiere, l'Ente provvederà a consegnare la polizza;
- l'Ente dichiara che non ci sono le condizioni per segnalazioni pregiudizievoli nei confronti di B.C.S. Costruzioni S.r.l.;

Preso atto che con D.G.M. n°117 del 23.08.2024 la Giunta Municipale aveva preso atto della transazione di cui sopra specificando che:

- lo stallo nella realizzazione dei lavori determinatosi avrebbe potuto portare a gravi ritardi nella realizzazione dell'opera e anche al suo definanziamento, con gravi danni per l'ente;
- l'importo pattuito da corrispondere all'impresa pari ad € 55.000,00 che comprende quanto dovuto per i lavori eseguiti, l'I.V.A. e i rimborsi per gli oneri di accesso in discarica è inferiore a quanto quantificato dalla D.L. nella nota protocollo n° 5902 del 01.08.2024 per i soli lavori eseguiti, pari ad € 61.006,59 che, aggiunta l'I.V.A. al 10%, diventano € 67.107,25;

Considerato che per quanto sopra l'accordo raggiunto con l'atto transattivo di cui si prende atto risulta conveniente per l'Ente in termini economici, a cui si aggiunge la possibilità di riprendere i lavori scorrendo la graduatoria di gara;

Ritenuto:

- che l'accordo raggiunto e sottoscritto concluda il procedimento di revoca dell'aggiudicazione disposta con D.S. con i poteri commissariali n°9 del 18/09/2024 avviato con nota prot. n°5639 del 19.07.2024;
- che è possibile liquidare quanto pattuito a saldo di tutte le spettanze per i lavori eseguiti;
- che l'impresa a seguito del pagamento di quanto sopra dovrà sgomberare il cantiere perché l'esecuzione dei lavori possa essere ripresa con altro operatore economico;

Considerato pertanto che è possibile formalizzare la revoca dell'aggiudicazione disposta con D.S. con i poteri commissariali n°9 del 18/09/2024 avviato con nota prot. n°5639 del 19.07.2024 e procedere un nuovo affidamento interpellando il secondo operatore economica in graduatoria, e via di seguito se il secondo non dovesse accettare;

Visti:

- Il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- La normativa specifica in relazione ai LL.PP. finanziati con il PNRR;
- la normativa sui LL.PP. in Sicilia;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il Decreto legge 22/2020 e s.m.i.;
- Il Decreto legge 24 febbraio 2023 n° 13;
- l'Ordinamento Autonomo degli Enti Locali in Sicilia;
- Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Le premesse si intendono qui richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di uniformarsi** alla D.G.M. n°117 del 23.08.2024 con la quale si prendeva atto della transazione sottoscritta dalla B.C.S. Costruzioni nella persona del Legale Rappresentante il 22.08.2024 e dal Sindaco di San Salvatore di Fitalia n.q. di Commissario per l'attuazione degli interventi ex Art 7Ter D.L. 22/2020 e s.m.i. e Art 24 D.L. 13/2023, il giorno successivo; atto sottoscritto anche dai legali delle parti, che si allega in copia per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale:
 - 1.1. la B.C.S. Costruzioni S.r.l. dichiara di rinunciare alla aggiudicazione dell'Appalto di cui alla D.S. con i poteri commissariali n° 09 del 18/09/2023;
 - 1.2. Il Comune di San Salvatore di Fitalia, preso atto della rinuncia di cui sopra, revoca alla B.C.S. Costruzioni S.r.l. l'aggiudicazione dell'Appalto in parola;
 - 1.3. per i lavori eseguiti ed elencati nell'atto le Parti – a seguito di confronto in contraddittorio – concordano nel ritenere congruo il pagamento in favore della B.C.S. Costruzioni S.r.l. della complessiva somma di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), IVA, oneri di accesso in discarica e accessori inclusi;
 - 1.4. La B.C.S. Costruzioni S.r.l., ricevuto l'importo di cui al precedente art.5, per le Attività Eseguite, oltre il rimborso delle spese di polizza definitiva, diritti di rogito, imposta di registro, imposta di bollo e polizza Car, e ogni altra voce di costo del contratto, tutte quantificate complessivamente in € 3.649,94 (tremilaseicentonovantaquattro/94), IVA inclusa, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa relativa all'Appalto, ivi inclusa ogni eventuale e ulteriore pretesa economica accessoria nei confronti dell'Ente circa le attività propedeutiche e/o connesse all'Appalto e procederà a smontare e ritirare l'impianto di cantiere entro sette giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
 - 1.5. la B.C.S. Costruzioni s.r.l., manleva il Comune di San Salvatore di Fitalia da qualsiasi pretesa economica possa essere avanzata all'Ente da qualsiasi società subappaltatrice dell'Appalto a cui sia stato conferito formale incarico, impegnandosi a saldare qualsivoglia richiesta economica possa pervenire all'Ente in virtù dell'Appalto stesso;
 - 1.6. Una volta smontato e ritirato l'impianto di cantiere, l'Ente provvederà a consegnare la polizza;

- 1.7. l'Ente dichiara che non ci sono le condizioni per segnalazioni pregiudizievoli nei confronti di B.C.S. Costruzioni S.r.l.
3. **Di dare atto** che l'accordo raggiunto con l'atto transattivo di cui al punto precedente risulta conveniente per l'Ente:
- 3.1. in termini economici, in quanto l'importo pattuito da corrispondere all'impresa, pari ad € 55.000,00 che comprende quanto dovuto per i lavori eseguiti, l'I.V.A. e i rimborsi per gli oneri di accesso in discarica, è inferiore a quanto quantificato dalla D.L. nella nota protocollo n° 5902 del 01.08.2024 per i soli lavori eseguiti, pari ad € 61.006,59 che, aggiunta l'I.V.A. al 10%, diventano € 67.107,25;
- 3.2. in termini procedurali in quanto che lo stallo nella realizzazione dei lavori determinatosi avrebbe potuto portare a gravi ritardi nella realizzazione dell'opera e anche al suo definanziamento, con gravi danni per l'ente.
4. **Di Dare atto** che l'accordo raggiunto e sottoscritto conclude il procedimento di revoca dell'aggiudicazione disposta con D.S. con i poteri commissariali n°9 del 18/09/2024 avviato con nota prot. n°5639 del 19.07.2024.
5. **Di revocare** l'aggiudicazione disposta con D.S. con i poteri commissariali n°9 del 18/09/2024 avviato con nota prot. n°5639 del 19.07.2024 dichiarandone nulli gli effetti.
6. **Di liquidare** alla B.C.S. Costruzioni S.r.l. la somma complessiva di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), IVA, oneri di accesso in discarica e accessori inclusi, a saldo dei lavori eseguiti e a tacitazione di ogni eventuale richiesta.
7. **Di liquidare** alla B.C.S. Costruzioni S.r.l. anche la somma di € € 3.649,94 (tremilaseicentonovantaquattro/94) IVA inclusa, quale rimborso spese per quanto anticipato dalla ditta per diritti di rogito e polizze fidejussorie.
8. **Di dare mandato** alla R.U.P. di pagare le somme di cui sopra con successivo atto a sua firma dopo l'emissione delle fatture.
9. **Di procedere** con lo scorrimento della graduatoria stilata in sede di gara, dando atto che il secondo operatore economico è Cosmak s.r.l., P.I.: 03099860839, che ha offerto il ribasso del 32,89% e che lo stesso verrà interpellato al fine di procedere alla nuova aggiudicazione, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

La R.U.P.

Arch. Giuseppa Cavolo

Il Sindaco

(Commissario per l'attuazione degli interventi
ex Art 7Ter D.L. 22/2020 e s.m.i. e Art 24 D.L. 13/2023)

Giuseppe Pizzolante

Determinazione n. 3 del 29/08/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPA CAVOLO in data 29/08/2024

**Determinazione Sindaco nr.3 del 29/08/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2023 37605/0	Data: 22/03/2023	Importo: 823.955,22
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2023 37605/4	Data: 29/08/2024	Importo: 55.000,00
Oggetto:	PNRR LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE IN C.DA SCRISERA PER ASILO NIDO E INFANZIA - accordo transattivo			
Capitolo:	2023 212305141	PNRR LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE IN C.DA SCRISERA PER ASILO NIDO E INFANZIA D. 343/2022 C.E.		
Codice bilancio:	4.01.2.0205	SIOPE: 2.05.99.99.999		
Piano dei conti f.:	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Beneficiario:	0000033 - DIVERSI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 1130/0	Data: 29/08/2024	Importo: 2.314,94
Oggetto:	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA SCRISERA. CUP: H25E22000280006 - CIG: 9859206A2A TRANSAZIONE			
Capitolo:	2024 400005031	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE AD ENTI PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO		
Codice bilancio:	99.01.7.0702	SIOPE: 7.02.99.99.999		
Piano dei conti f.:	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
Beneficiario:	0000033 - DIVERSI			



Determinazione Sindaco nr.3 del 29/08/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 1131/0	Data: 29/08/2024	Importo: 1.335,00
Oggetto:	realizzazione asilo c.da scrisera- accordo transattivo			
Capitolo:	2024 101105021	oneri straordinari		
Codice bilancio:	1.11.1.0110	SIOPE: 1.10.05.04.001		
Piano dei conti f.:	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
Beneficiario:	0000033 - DIVERSI			

.....

SAN SALVATORE DI FITALIA li, 29/08/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 198**

Ufficio Proponente: **Ufficio Sindaco**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA SCRISERA. CUP: H25E22000280006 - CIG: 9859206A2A PRESA D'ATTO TRANSAZIONE TRA LE PARTI IN MERITO ALLA RINUNCIA DA PARTE DELLA B.C.S. COSTRUZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON D.S. CON I POTERI COMMISSARIALI N9 DEL 18/09/2024, CHIUSURA PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 19.07.2024., LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA B.C.S. COSTRUZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIA PER NUOVO AFFIDAMENTO.**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 29/08/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il _____
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

San Salvatore di Fitalia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE